

## **Resum reunió amb Serveis Territorials (Departament d'Ensenyament) del 3/2/2016**

- Data: 3/2/2016
- Lloc: Carrer Casp, 1
- Assistents:

de l' Escola Paco Candel: Lluïsa García, Lídia Rodríguez, Berta Cardona, Roberto González, Cristina Balaguer.

de Serveis Territorials: Mercè Julià (responsable de l'Àrea de Coordinació i Planificació Escolar Barcelona Comarques), Xavier Vera (tècnic de planificació escolar).

### **Resum:**

- El curs que ve (2016/17) s'instal·larà un mòdul de 120 m<sup>2</sup> i es faran un seguit d'adequacions al pati.
- El Dept. d'Ensenyament es compromet a buscar algun centre de titularitat de la Generalitat per a poder fer el Casal d'Estiu.
- El Dept. d'Ensenyament es compromet a fer el manteniment dels mòduls (pintura interior, adequació lavabos, etc.), a treballar pel curs 2017/18 en l'ampliació del menjador.
- El Dept. d'Ensenyament considera l'escola Paco Candel com una escola consolidada i per tant ja ha entrat en el grup d'escoles que està planificat construir, tot i que això depèn dels pressupostos.

(Nota: tant les adequacions - vorera al voltant dels mòduls, adequació entrada primària, etc. - com el manteniment dels mòduls ja s'han parlat i acordat amb la persona encarregada del Dept d'Ensenyament el divendres 5/2/2016. Pel que fa a l'ampliació del menjador el que s'acabarà fent - informació del divendres 5/2 - és posar un mòdul gran el curs 2017/18 que permetrà l'ampliació del menjador. De tal manera que al 2018/19 només quedarà col·locar un altre mòdul petit)

- **Desenvolupament de la reunió.**

Es fan les presentacions pertinents de la nova Junta de l'AFA i la Sra. Mercè Julià comenta que aquesta reunió s'ha mantingut perquè estava ja acordada però que no es pot comptar amb la presència de la Directora dels SSTT a Barcelona perquè el càrrec encara no ha estat cobert (abans era la Sra. Montserrat Llobet). Ens emplaça a una nova reunió quan el càrrec estigui cobert.

La Berta Cardona expressa la motivació de la reunió:

- la nostra queixa pel retard en la instal·lació i l'estat dels mòduls el curs 2015/16, i
- la demanda d'informació sobre les dates previstes per la construcció de l'edifici escolar.

La Sra. Julià explica que el retard i les males condicions del mòdul van se degudes a un seguit de factors (l'empresa es va endarrerir, la licitació es va retardar, etc.) que van unir-se i van provocar aquest fet, que des del 2007 no passava. Comenta que no va ser només la nostra escola, sinó que a un parell o tres d'escoles en mòduls els va passar el mateix. Per a que no torni a passar aquest curs explica que els mòduls ja estan licitats i el projecte per col·locar-los ja està fet, uns mesos abans que el curs passat.

Ens comunica també que **pel curs 2016/17 es col·locarà un mòdul de 120 m<sup>2</sup>** (això vol dir, 2 aules per encabir els dos grups de P3, lavabos i un petit despatx).

La Berta Cardona pregunta sobre com afectarà la col·locació del mòdul al **Casal d'Estiu**. La Lluïsa García explica que abans de començar les vacances d'estiu l'escola ha de quedar totalment desmuntada i, per tant, tan si el mòdul es col·loca al juliol com a l'agost no es pot fer casal d'estiu a l'escola.

La Sra. Julià comenta la possibilitat de buscar un altre centre per a fer el casal que sigui de titularitat del Dept. d'Ensenyament. Comenta que en tres setmanes ens faran el retorn.

Sobre la **demanda per les dates de construcció de l'edifici**, la Sra. Julià explica que des del Dept. d'Ensenyament consideren que l'escola ja està consolidada. El fet d'estar consolidada és un requisit per entrar en el procés de consideració de construcció. La construcció per tant està planificada però l'escola no està en la prioritat 1 ni la 2. La construcció dependrà de la dotació pressupostària. La Sra. Julià diu que la situació política actual no li permet afirmar res en concret. Als pressupostos d'enguany no es contempla la construcció de l'edifici però és difícil saber què pot passar en el tema econòmic els anys següents. Convida a l'AFA a assistir a nova reunió quan hi hagi Director/a de SSTT.

La Lluïsa Garcia explica que els mòduls que hi ha actualment necessiten un manteniment profund (pintura interior, adequació dels lavabos, etc.). La Sra. Julià diu que la Generalitat assumirà aquest manteniment. La Lluïsa Garcia demana també una ampliació del menjador (dos petits mòduls més que creixin cap al pati fins la caseta d'eines). La Sra. Julià diu que pel volum de nens i nenes tenim la superfície adequada pel curs 2016/17. Adopta el compromís de treballar sobre aquest tema pel curs 2017/18.

En Roberto González comenta que serem la única escola de l'Hospitalet en mòduls. La Sra. Julià esmenta el projecte, l'equip i l'alt nombre de preinscripció de l'escola i fa la reflexió de que no hem de confondre el continent amb el contingut. És a dir, la prioritat són els alumnes.

La Berta Cardona insisteix en la demanda de manteniment. La Lluïsa Garcia comenta també la necessitat de treballar en la planificació d'un gimnàs. La Sra. Julià diu que serà per cursos futurs.

Els **acords** als que s'arriben són:

- Propera reunió quan hi hagi Director/a de SSTT.
- Compromís del Dept. d'Ensenyament en fer el manteniment dels mòduls.
- Compromís de treballar per trobar alternatives pel Casal d'Estiu.
- Compromís per treballar pel curs 2017/18 l'ampliació del menjador.

**Junta AFA Paco Candel.**